

CONTRATOS/OBRAS: 2022																	
Obras	Descrição / Programa	Contratante	Contrato	Valor Contrato (Pi)	Extensão	Data Base	Ordem de início	STATUS	Termino	Reajuste	Produzido	Saldo sem Reajuste	Reajuste	Saldo + Reajuste			
CONTERRA																	
DNIT																	
1																	
				-							R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$
DAER																	
1	ERS-165 - SÃO LUIZ GONZAGA - ROLADOR	DAER	AJ/TP/055/12	R\$ 24.256.347,26	23,82 km	set-12	15/04/2013	EM ANDAMENTO	31/12/2022	29,56%	R\$ 19.854.630,67	R\$ 4.401.716,59	R\$ 1.301.147,42	R\$ 5.702.864,01			
2	ERS-165 - ROLADOR - CERRO LARGO	DAER	AJ/TP/057/14	R\$ 16.057.645,20	12,66 km	mar-09	15/09/2014	EM ANDAMENTO	31/12/2022		R\$ 7.855.687,75	R\$ 8.201.957,45	R\$ -	R\$ 8.201.957,45			
3	ERS-165 - CÂNDIDO GODOI - VILA SÃO FRANCISCO	DAER	AJ/TP/127/10	R\$ 18.615.126,56	12,25 km	mar-09	08/12/2010	EM ANDAMENTO	21/06/2021	40,98%	R\$ 14.752.346,66	R\$ 3.862.779,90	R\$ 1.582.967,20	R\$ 5.445.747,10			
4	ERS-867 - SENADOR SALGADO FILHO - GIRUA	DAER	AJ/TP/041/13	R\$ 13.619.017,80	18,18 km	mar-09	21/10/2013	EM ANDAMENTO	31/12/2022	38,04%	R\$ 4.840.575,78	R\$ 8.778.442,02	R\$ 3.339.319,34	R\$ 12.117.761,36			
5	RST-287 - PORTO ALVES	DAER	PJ/TP/168/98	R\$ 2.359.047,97	10,16 Km	mar-98	02/06/1998	PARALISADA	Paralisada	285,27%		R\$ 2.359.047,97	R\$ 6.729.656,14	R\$ 9.088.704,11			
6	RST-287 - VILA PARAISO	DAER	PJ/TP/169/98	R\$ 2.183.705,19	9,30 km	mar-98	02/06/1998	PARALISADA	Paralisada	285,27%		R\$ 2.183.705,19	R\$ 6.229.455,80	R\$ 8.413.160,99			
				R\$ 77.090.889,98							R\$ 47.303.240,86	R\$ 29.787.649,12	R\$ 19.182.545,91	R\$ 48.970.195,03			
PREFEITURAS																	
				R\$ -							R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -			
CONTRATOS PRIVADOS																	
1			-														
2																	
3												R\$ -		R\$ -			
				R\$ -							R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -			
OUTROS À CONTRATAR / EXECUTAR																	
1																	
				R\$ -							R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -			
SUB TOTAL >>>>>>				R\$ 77.090.889,98							R\$ 47.303.240,86	R\$ 29.787.649,12	R\$ 19.182.545,91	R\$ 48.970.195,03			
R. SCHAEFFER																	
PREFEITURAS																	
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA RITA	P.M.	051/2019	R\$ 1.319.675,37	1,145Km	abr-19	10/12/2019	EM ANDAMENTO	19/03/2022		R\$ 832.379,15	R\$ 487.296,22		R\$ 487.296,22			
2	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA	P.M.	090/2019	R\$ 2.940.056,87	DIVERSAS	jul-19	21/08/2019	PARALISADO	10/12/2019		R\$ 2.511.247,34	R\$ 428.809,53		R\$ 428.809,53			
3	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE	P.M.	70833	R\$ 11.670.781,16	5 TRECHOS	abr-19	06/01/2020	EM ANDAMENTO	17/09/2021		R\$ 10.198.237,61	R\$ 1.472.543,55		R\$ 1.472.543,55			
4	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍBA	P.M.	069/2020	R\$ 10.277.497,62	12 RUAS	nov-19	08/06/2020	EM ANDAMENTO	25/09/2022		R\$ 5.783.353,75	R\$ 4.494.143,87		R\$ 4.494.143,87			
5	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA	P.M.	051/2020	R\$ 18.581.268,06	8 RUAS	jun-18	08/06/2020	PARALISADO	08/04/2022		R\$ 12.030.310,95	R\$ 6.550.957,11		R\$ 6.550.957,11			
6	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE	P.M.	73328	R\$ 16.997.262,40	Z. Norte	mar-20	13/10/2020	RESCINDIDO	06/04/2022		R\$ 1.245.507,74	R\$ 15.751.754,66		R\$ 15.751.754,66			
7	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE	P.M.	73244	R\$ 18.301.853,59	Z. Sul	mar-20	13/10/2020	EM ANDAMENTO	06/04/2022		R\$ 11.822.150,65	R\$ 6.479.702,94		R\$ 6.479.702,94			
8	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS	P.M.	269/2020	R\$ 5.588.243,39	RECUPER	ago-18	20/11/2020	EM ANDAMENTO	16/11/2021		R\$ 5.330.264,98	R\$ 257.978,41		R\$ 257.978,41			
8	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS	P.M.	138/2021	R\$ 6.419.142,39	Boqueirao	set-21	05/11/2021	EM ANDAMENTO	04/07/2022		R\$ 5.953.620,48	R\$ 465.521,91		R\$ 465.521,91			
9	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTEIO	P.M.	223/2021	R\$ 908.749,72	Lirios	ago-21	24/01/2022	EM ANDAMENTO	08/06/2022		R\$ 709.820,23	R\$ 198.929,49		R\$ 198.929,49			
10	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS	P.M.	027/2022	R\$ 4.235.643,98	P. Gaucho	out-21	04/02/2022	EM ANDAMENTO	04/06/2022		R\$ -	R\$ 4.235.643,98		R\$ 4.235.643,98			
11	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATAÍ	P.M.	006/2022	R\$ 5.575.302,05	Lino	mar-22	17/03/2022	EM ANDAMENTO	13/09/2022		R\$ 1.756.611,36	R\$ 3.818.690,69		R\$ 3.818.690,69			
12														R\$ -			
13														R\$ -			
				R\$ 102.815.476,60							R\$ 58.173.504,24	R\$ 44.641.972,36	R\$ -	R\$ 44.641.972,36			
TOTAL GERAL																	
											R\$ 105.476.745,10	R\$ 74.429.621,48	R\$ 19.182.545,91	R\$ 93.612.167,39			