

CONTRATOS / OBRAS: 2021

Obras	Descrição / Programa	Contratante	Contrato	Valor Contrato (PI)	Extensão	Data Base	Ordem de início	STATUS	Termino	Reajuste	Produzido	Saldo sem Reajuste	Reajuste	Saldo + Reajuste
CONTERRA														
DAER														
1	ERS-165 - SÃO LUIZ GONZAGA - ROLADOR	DAER	AJ/TP/055/12	R\$ 24.533.591,09	23,82 km	set-12	15/04/2013	EM ANDAMENTO	31/12/2021	29,56%	R\$ 17.345.857,30	R\$ 7.187.733,79	R\$ 2.124.694,11	R\$ 9.312.427,90
2	ERS-165 - ROLADOR - CERRO LARGO	DAER	AJ/TP/057/14	R\$ 15.850.165,11	12,66 km	mar-09	15/09/2014	EM ANDAMENTO	13/11/2021		R\$ 2.497.849,04	R\$ 13.352.316,07	R\$ -	R\$ 13.352.316,07
3	ERS-165 - CÂNDIDO GODOI - VILA SÃO FRANCISCO	DAER	AJ/TP/127/10	R\$ 16.057.645,20	12,25 km	mar-09	08/12/2010	EM ANDAMENTO	21/06/2021	82,78%	R\$ 14.981.684,07	R\$ 1.075.961,13	R\$ 890.658,36	R\$ 1.966.619,49
4	ERS-867 - SENADOR SALGADO FILHO - GIRUA	DAER	AJ/TP/041/13	R\$ 13.619.017,80	18,18 km	mar-09	21/10/2013	PARALISADO	13/04/2016	35,27%	R\$ 837.790,29	R\$ 12.781.227,51	R\$ 4.507.938,94	R\$ 17.289.166,45
5	RST-287 - PORTO ALVES	DAER	PJ/TP/168/98	R\$ 2.359.047,97	10,16 Km	mar-98	02/06/1998	PARALISADO	02/06/1999	285,27%		R\$ 2.359.047,97	R\$ 6.729.656,14	R\$ 9.088.704,11
6	RST-287 - VILA PARAISO	DAER	PJ/TP/169/98	R\$ 2.183.705,19	9,30 km	mar-98	02/06/1998	PARALISADO	02/06/1999	285,27%		R\$ 2.183.705,19	R\$ 6.229.455,80	R\$ 8.413.160,99
				R\$ 74.603.172,36							R\$ 35.663.180,70	R\$ 38.939.991,66	R\$ 20.482.403,35	R\$ 59.422.395,01
PREFEITURAS														
				R\$ -							R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
OUTROS A CONTRATAR / EXECUTAR														
				R\$ -							R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
				R\$ 74.603.172,36							R\$ 35.663.180,70	R\$ 38.939.991,66	R\$ 20.482.403,35	R\$ 59.422.395,01
R. SCHAEFFER														
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA RITA	P.M.	051/2019	R\$ 1.319.675,37	1,145Km	abr-19	10/12/2019	EM ANDAMENTO	01/06/2021		R\$ 886.110,53	R\$ 433.564,84	R\$ -	R\$ 433.564,84
2	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA	P.M.	090/2019	R\$ 2.940.056,87	DIVERSAS	set-18	21/08/2019	PARALISADO	01/06/2021		R\$ 2.511.589,24	R\$ 428.467,63	R\$ -	R\$ 428.467,63
3	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIBA	P.M.	069/2020	R\$ 9.002.501,89	13 RUAS	nov-19	05/06/2020	EM ANDAMENTO	05/09/2021		R\$ 3.905.627,58	R\$ 5.096.874,31	R\$ -	R\$ 5.096.874,31
4	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE	P.M.	70833	R\$ 11.819.868,69	LOTE 2	abr-19	06/01/2020	EM ANDAMENTO	18/05/2021		R\$ 10.093.763,80	R\$ 1.726.104,89	R\$ -	R\$ 1.726.104,89
5	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA	P.M.	051/2020	R\$ 15.368.799,12	AVENIDAS	jun-18	07/08/2020	EM ANDAMENTO	27/07/2021		R\$ 11.185.716,45	R\$ 4.183.082,67	R\$ -	R\$ 4.183.082,67
6	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE	P.M.	73328	R\$ 16.997.262,40	LOTE 3	jan-20	13/10/2020	RESCINDIDO	13/04/2022		R\$ 1.245.507,74	R\$ 15.751.754,66	R\$ -	R\$ 15.751.754,66
7	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE	P.M.	73244	R\$ 18.301.853,59	LOTE 4 ZS	jan-20	13/10/2020	EM ANDAMENTO	13/07/2022		R\$ 3.605.810,41	R\$ 14.696.043,18	R\$ -	R\$ 14.696.043,18
8	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS	P.M.	269/2020	R\$ 5.454.056,69	RECUPER.	ago-18	20/11/2020	EM ANDAMENTO	20/11/2021		R\$ 2.816.504,78	R\$ 2.637.551,91	R\$ -	R\$ 2.637.551,91
9	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS	P.M.	CC 181/2021	R\$ 6.131.572,10	RECUPER.	set-21	-	AGUARDANDO	01/01/2022		R\$ -	R\$ 6.131.572,10	R\$ -	R\$ 6.131.572,10
				R\$ 87.335.646,72							R\$ 32.493.533,55	R\$ 28.773.221,80	R\$ -	R\$ 28.773.221,80
				R\$ 87.335.646,72							R\$ 32.493.533,55	R\$ 28.773.221,80	R\$ -	R\$ 28.773.221,80
TOTAL GERAL MENSAL											R\$ 68.156.714,25	R\$ 67.713.213,46	R\$ 20.482.403,35	R\$ 88.195.616,81
TOTAL GERAL ACUMULADO														